

EIGENÜBERWACHUNGSPROTOKOLL Montage

Binder bis 12 m Spannweite

GA-128

Stand: 12. Februar 2014



Bauvorhaben: _____

Straße: _____


PLZ/Ort: _____

Montageleiter /
Richtmeister: _____

verantwortlicher für die Eigenüberwachung

Firmenstempel: _____

Datum: _____

Nr.:	Kriterien der Eigenüberwachung: Weitere Erläuterungen finden Sie in den GIN-Montage-Empfehlungen. Der Bezug ist in [M-E...] angegeben, siehe www.nagelplatten.de/downloads.php oder: Angaben: Streichungen = nicht vorhanden (erforderlich) np = nicht prüfbar (für nachträgliche Abnahmen)	 OK. <input checked="" type="checkbox"/>	Angabe nur bei festgestellten Mängeln / Schäden, siehe auch Fotos und Anlage 1 <input type="checkbox"/>
1	Grundlagen für die Ausführung / Montage, bautechnische Nachweise		
1.1	Montageunterlagen vollständig? Detailpunkte, Binderzeichnungen, Darstellung Anschlüsse an Verbände, Windbock, Auflager, Füllstababstützungen, Giebelausführung, Latten, ...[M-E 1.] Bitte nach Abschluss der Arbeiten dem Protokoll beifügen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.2	GIN-Montage-Empfehlungen liegen auf der Baustelle vor Sonst siehe www.nagelplatten.de/downloads.php	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Gelieferte / Verwendete Bauprodukte		
2.1	Lieferscheine, Ladelisten Vorhanden, überprüft (abgehakt o.ä.) Warenannahmekontrolle Siehe auch Informationsschrift der GIN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Übereinstimmungskennzeichnung / CE-Kennzeichnung an Bindern oder auf dem Lieferschein Binderhersteller: _____ ggf. Foto Ü- / CE-Zeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Transport der Binder, abladen auf der Baustelle und Montage GIN Montage-Empfehlungen, siehe [M-E 2 / 5.]		
3.1	Ladung ohne Beschädigungen, unverrutscht? Lieferzustand, Beschädigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Ordnungsgemäße Lagerung der Binder & Zubehör [M-E 3.]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Montage der NP-Konstruktion insgesamt		
	Ausführung der Montage, Binderabstand, flucht- und lotrechte Binderausrichtung Anschlüsse und Verbindungen insgesamt entsprechend den Montageunterlagen Alle gelieferten / laut Montageunterlagen erforderlichen Bauteile und Verbindungsmittel sind eingebaut Zur Dokumentation der Qualität der ausgeführten Arbeiten wird eine stichprobenhafte Fotodokumentation einzelner Anschlüsse & Verbindungen, insbesondere soweit diese nach dem Eindecken / Innenausbau nicht mehr erkennbar sind, empfohlen.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum _____

Hinweise zur Anwendung:

Bei den einzelnen Punkten wird auf die Montage-Empfehlungen für Nagelplattenbinder der GIN Bezug genommen. Wenn möglich sind bei den Punkten die Kapitel wie folgt angegeben: [M-E Kapitel Nr.]. Die Montage-Empfehlungen können als DIN A4 Schrift von der Internetseite der GIN www.nagelplatten.de/downloads.php heruntergeladen, oder als Faltpapier bestellt werden.

Unterschrift _____